

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.891,49	100,00%			100%
			13.891,49			13.891,49
2	GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	56.530,30	33,33%	33,33%	33,34%	100%
			18.841,55	18.841,55	18.847,20	56.530,30
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.567,08	100,00%			100%
			1.567,08			1.567,08
4	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	26.389,25	90,00%	10,00%		100%
			23.750,33	2.638,92		26.389,25
5	SUPERESTRUTURA	18.548,51	10,00%	90,00%		100%
			1.854,85	16.693,66		18.548,51
6	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	22.433,76		50,00%	50,00%	100%
				11.216,88	11.216,88	22.433,76
7	VERGAS E CHAPIM	1.466,79		50,00%	50,00%	100%
				733,40	733,39	1.466,79
8	COBERTURA	30.058,28		50,00%	50,00%	100%
				15.029,14	15.029,14	30.058,28
9	REVESTIMENTOS	42.515,67			100,00%	100%
					42.515,67	42.515,67
10	FORRO	6.431,04			100,00%	100%
					6.431,04	6.431,04
11	PISOS	8.432,48			100,00%	100%
					8.432,48	8.432,48
12	PINTURA	11.005,34		30,00%	70,00%	100%
				3.301,60	7.703,74	11.005,34
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	28.718,71	30,00%	30,00%	40,00%	100%
			8.615,61	8.615,61	11.487,49	28.718,71
14	ESQUADRIAS	13.234,00			100,00%	100%
					13.234,00	13.234,00
15	ELÉTRICA	61.601,59			100,00%	100%
					61.601,59	61.601,59
16	SPDA	5.670,40			100,00%	100%
					5.670,40	5.670,40
17	LÓGICA E TELEFONIA	10.192,20			100,00%	100%
					10.192,20	10.192,20
18	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	2.994,74	100,00%			100%
			2.994,74			2.994,74
19	CLIMATIZAÇÃO	31.959,21		30,00%	70,00%	100%
				9.587,76	22.371,45	31.959,21
20	GÁS	11.983,46	10,00%	20,00%	70,00%	100%
			1.198,35	2.396,69	8.388,42	11.983,46
21	PCI	1.463,35			100,00%	100%
					1.463,35	1.463,35
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.299,26			100,00%	100%
					1.299,26	1.299,26
SUBTOTAL		408.386,91	72.714,00	89.055,21	246.617,70	408.386,91
BDI 27,04%		106.550,22	19.661,87	24.080,53	62.807,82	106.550,22
BDI DIFERENCIADO 16,86%		2.417,77	0,00	0,00	2.417,77	2.417,77
TOTAL MÊS		517.354,89	92.375,87	113.135,74	311.843,29	517.354,89
		ACUMULADO	92.375,87	205.511,60	517.354,89	